

Formato N° 1 - Datos generales de la entidad

Nombre de la entidad:	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA
Nivel de gobierno:	GOBIERNO LOCAL
Sector:	GOBIERNOS LOCALES
Tipo de documento de identidad:	DNI
N° de documento de identidad:	21441628
Apellidos y nombres del Titular de la entidad:	CORNEJO VENTURA JAVIER HERMOGENES
Tipo de Informe:	INFORME POR PERIODO FINAL
Fecha de inicio del periodo reportado:	01/01/2018
Fecha de fin del periodo reportado:	31/12/2018
Fecha de presentación:	17/01/2019 03:42:45 p.m.

Gestores de las unidades ejecutoras o unidades orgánicas (1)

N°	Unidad ejecutora o unidad orgánica	Apellidos y nombres	Tipo de documento de identidad	N° de documento de identidad	Fecha de inicio en el cargo	Formato registrado
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA	ESPINOZA QUISPE ALBINO DANIEL	DNI	21566642	03/01/2018	1, 2, 3, 4 y 5
2	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA	GUTIERREZ ALTEZ WILFREDO	DNI	10530605	02/07/2018	1, 2, 3, 4 y 5
3	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA	PONCE FARFAN GUSTAVO ENRIQUE	DNI	21465981	01/10/2018	1, 2, 3, 4 y 5

Comentarios (2):**Notas:**

(1) Funcionario a cargo de la unidad ejecutora o unidad orgánica que provee información para la elaboración del Informe.

(2) Relacionados a unidades ejecutoras desactivadas o nuevas unidades ejecutoras creadas.

FORMATO N° 2 - PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD

FORMATO N° 2A: INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

1. ¿La entidad ha desarrollado un proceso de planeamiento estratégico conforme a lo establecido en la Directiva N° 001-2014-CEPLAN - Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico? Si la respuesta es "No" o "No se encuentra bajo el alcance de la Directiva", responda las preguntas 4 y 6 (1).	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> No se encuentra dentro del alcance de la Directiva		Comentarios:				
2. Si su respuesta a la pregunta anterior es Si, indique ¿En que fase del proceso de planeamiento estratégico se encuentra la entidad? (1)	<input type="checkbox"/> Fase prospectiva <input type="checkbox"/> Fase estratégica <input checked="" type="checkbox"/> Fase institucional						
3. Si la entidad se encuentra en la fase institucional, responda: ¿El PEI cuenta con el Informe Técnico del CEPLAN (Art. 48 de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN)? (2)	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> No aplica	Informe técnico:		Fecha de informe:	-	Comentarios:	
4. ¿La entidad que dirige cuenta con un PEI aprobado?	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Documento de aprobación:	RESOLUCION DE ALCALDIA N°616-2017-AMPI	Fecha de aprobación:	20/10/2017	Año inicio:	2017
5. ¿El PEI aprobado, fue remitido al CEPLAN, conforme lo estipula la Cuarta Disposición Final Transitoria de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN?	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Documento de remisión:		Fecha de documento:	-	Comentarios:	
6. ¿La entidad que dirige cuenta con un POI aprobado?	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Documento de aprobación:	RESOLUCION DE ALCALDIA N° 732-2017-AMPI	Fecha de aprobación:	29/12/2017	Comentarios:	

Leyenda

PESEM: Plan Estratégico Sectorial Multianual

PDRC: Plan de Desarrollo Regional Concertado

PDLC: Plan de Desarrollo Local Concertado

PEI: Plan Estratégico Institucional

POI: Plan Operativo Institucional

CEPLAN: Centro Nacional de Planeamiento Estratégico

Notas:

(1) La fase de análisis prospectivo debe ser desarrollada a nivel nacional por el CEPLAN; a nivel sectorial por los Ministerios en la materia de su rectoría, a nivel territorial por los gobiernos regionales; en el marco de los Planes Especiales por las entidades responsables en concordancia con el artículo 43° y 44° de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN. La fase de análisis prospectivo puede ser desarrollada opcionalmente por el Poder Judicial, el Poder Legislativo, los Organismos Constitucionalmente Autónomos y las Universidades Públicas; y a nivel territorial, por los gobiernos locales: provinciales y distritales. Con relación a la fase estratégica, de acuerdo al artículo 32° de la Directiva antes indicada, los sectores desarrollan el PESEM, los Gobiernos Regionales el PDRC y los Gobiernos Locales el PDLC. Todas las entidades señaladas en el artículo 2° de la citada Directiva, están obligadas a desarrollar PEI y POI. Asimismo, deben considerar lo establecido en la Primera Disposición Final y Transitorias de la referida norma. (2) El Informe Técnico será emitido de manera obligatoria por el CEPLAN como requisito previo a la aprobación de los PEI de los Ministerios, PEI de los Gobiernos Regionales y de los Planes Especiales de las entidades que desarrollen los mismos.

FORMATO N° 2B: OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.					Comentarios		
1	IMPULSAR UNA GESTION EFICAZ, EFICIENTE Y TRANSPARENTE EN EL MARCO DE UNA CULTURA DE CONCERTACION Y PARTICIPACION CIUDADANA	0.4	GERENCIA DE ADMINISTRACION, GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA ORGANO DE CONTROL							
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta a la fecha final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	PORCENTAJE DE METAS CUMPLIDAS	Porcentaje	38	2016	80	12	7	0.4	BUROCRATISMO EN LA PROVISIÓN DE RECURSOS LOGÍSTICOS	CAPACITACIÓN INTERNA DEL PERSONAL DEL ÁREA DE LOGÍSTICA
	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ACTUALIZACION DE LOS PLANES ESTRATEGICOS DE LA MPI	Porcentaje	2	2016	600	150	100	0.3	CARENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS	INTEGRAR EL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
	PORCENTAJE DE LA POBLACION QUE PERCIBE LA EFICACIA EN LA DETECCION DE LOS ACTOS ILEGALES Y/O POCOS TRANSPARENTES	Porcentaje	132250	2016	60	10	10	0.05	DIFUSION DE ACTOS DE CORRUPCION DEL GOBIERNO CENTRAL	IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE CONTROL
	PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN INFORMADA DE LAS ACCIONES Y LOGROS MUNICIPALES	Porcentaje	132250	2016	60	15	15	0.05		
	PORCENTAJES DE CASOS LEGALES RESULTOS EB FAVOR DE LA MPI	Porcentaje				50	10	7	0.2	IMADECUADO SISTEMA CONTRACTUAL DE PERSONAL

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.				Comentarios
1	ORDENAR EL DESARROLLO URBANO RURAL DE LA PROVINCIA CON EL TRANSPORTE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADO, ENFOQUE DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES	0.2	DESARROLLO URBANO, TRANSPORTE TRANBSITO Y SEGURIDAD VIAL				

INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta a la fecha final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	PORCENTAJE DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN TERRITORIAL APROBADOS POR EL CONCEJO MUNICIPAL	Porcentaje	5	2016	100	0.60	0.20	0.2		
	PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN BENEFICIARIA CON LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES MPI	Porcentaje	132250	2016	41.70	11.11	8	0.3	EJECUCION DE MENORES METRADOS EN ALGUNAS OBRAS	SE REALIZARON DEDUCTIVO DE OBRA
	PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN QUE ACCEDA A SERVICIOS A TRAVÉS DE VÍAS URBANAS, ADECUADAS.	Porcentaje	132250	2016	40.60	7.30	1.96	0.2	EJECUCION DE MENORES METRADOS EN ALGUNAS OBRAS	SE REALIZARON DEDUCTIVO DE OBRA
	PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN QUE SE MOVILIZA EN TRANSPORTE PÚBLICO FORMAL.	Porcentaje	132250	2016	29.80	20	3.20	0.3	CARENCIA DE NORMAS Y/O ORDENANZAS MUNICIPALES QUE FORMALICEN AL TRANSPORTE PÚBLICO EN LA PROVINCIA DE ICA	ELABORACION DE PROYECTO DE ORDENANZA MUNICIPAL PARA LA FORMALIZACION DEL TRANSPORTE EN LA PROVINCIA DE ICA, COMO SU FISCALIZACION POR PARTE DE LOS IMT

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios
1	PROMOVER EL DESARROLLO ECOPNOMICO LOCAL SOSTENIBLE, REDUCIENDO LA INSEGURIDAD CIUDADANA Y LAS VULNERABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES EN FORMA PLANIFICADA	0.2	PROMOCION Y SEGURIDAD CIUDADANA	

INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta a la fecha final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	PORCENTAJE DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL APROBADOS POR EL CONCEJO MUNICIPAL	Porcentaje			100	50	1	0.2		
	PORCENTAJE DE POBLACIÓN QUE REDUCE SU VULNERABILIDAD FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES	Porcentaje	30000	2016	30	10	2	0.3		
	PORCENTAJE DE REDUCCIÓN DE VÍCTIMAS DE LA INSEGURIDAD CIUDADANA	Porcentaje	7832	2016	21	7	25	0.5		

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia			Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios			
1	PROMOVER LA PROTECCION Y PRESERVAR EL MEDIO AMBIENTE DE LA PROVINCIA DE ICA, REDUCIENDO SUS NIVELES DE CONTAMINACION	0.2			PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD						
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta a la fecha final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	ESTABLECIMIENTOS QUE REALIZAN BUENAS PRÁCTICAS DE MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS (BPM)	Porcentaje	2136	2016	20	6.60	5.30	0.42	ESCASA DISPONIBILIDAD DE PERSONAL	CONTRATACIÓN POR PROGRAMA DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	
	PORCENTAJE DE INCREMENTO DE LA COBERTURA DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA.	Porcentaje	58350	2016	159596.25	4356.25	33079.20	0.5	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO CON EMPRESA DE LIMPIEZA, POR PARTE DE ALCALDE VACADO	"CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, RESTITUCIÓN DEL SERVICIO"	
	PORCENTAJE DE INCREMENTO DE LAS ÁREAS VERDES DE LA CIUDAD DE ICA	Porcentaje	117567	2016	123445.40	123445.40	117567	0.08	DEFICIT DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA RIEGO DE LAS ÁREAS VERDES	PROPUESTA DE PROYECTO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA SU REUSO EN RIEGO DE ÁREAS VERDES	

Notas:

(1) Se necesita asignar a cada objetivo estratégico e indicador una prioridad, que vaya desde 0.01 a 1.00, donde 0.01 indica menos prioritario y 1.00 más prioritario. La suma de todos los valores de prioridad de los indicadores de cada objetivo estratégico debe sumar 1. Asimismo, la suma de todos los valores de prioridad de los objetivos estratégicos debe sumar 1.00.

(2) Meta prevista correspondiente al final del horizonte temporal del PEI.

(3) Si el objetivo estratégico solo tiene un indicador, corresponde colocar en la prioridad del indicador el valor 1.00.

Comentarios:

FORMATO N° 3 - OBRAS

Tipo de obras registradas	N° de obras en ejecución al inicio del período reportado	N° de obras paralizadas al inicio del período reportado	N° de obras cuya ejecución fue iniciada durante el período reportado	N° de Obras registradas en INFObras al final del período reportado	N° de obras que cuentan con código SNIP al final del período reportado	Obras en ejecución a la fecha final del período reportado (*)	Obras paralizadas a la fecha final del período reportado	N° de obras concluidas a la fecha final del período reportado	N° de obras concluidas liquidadas a la fecha final del período reportado	Monto obras según expediente técnico, al final del período reportado (S/.)	Monto ejecutado a la fecha final del período reportado (Total S/.) (**)	Monto ejecutado en las obras paralizadas, a la fecha final del período reportado (Total S/.)	N° de estudios de preinversión al final del período reportado	Costo de estudios de preinversión al final del período reportado	N° de obras que se encuentran en fase de 'elaboración de expediente técnico' al final del período reportado	N° obras con adicionales superiores al 15%
Obras por administración directa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obras por contrata	3	1	12	13	15	4	1	11	3	36209213.23	36391827.29	0	17	27673810	26	0
Asociación Pública Privada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obras por impuesto	2	0	0	0	2	1	0	1	0	38843824.13	42057401.63	0	0	0	0	0
Organismo internacional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Núcleos ejecutores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Notas:

- (1) Incluye obras que estuvieron paralizadas al inicio del periodo reportado y que fueron retomadas durante el periodo reportado.
- (2) No incluir montos desembolsados en las obras que se encuentran paralizadas.
- (3) Estudios referidos a proyectos de obras que solo llegaron hasta la fase de preinversión.
- (4) Obras no iniciadas que cuentan con expediente técnico aprobado o en proceso de elaboración.

Comentarios:

Formato N° 4 - Personal

Régimen legal	Cantidad de personal al inicio del periodo reportado	Cantidad de personal al final del periodo reportado	Gasto total en personal al inicio del periodo reportado (S/)(1)	Gasto total en personal al final del periodo reportado (S/)
Decreto Legislativo N° 276 - Carrera administrativa	187	184	9590914	9925296
Decreto Legislativo N° 728 - Régimen de la actividad privada	530	560	5545746	5315690
Decreto Legislativo N° 1057 - Contrato Administrativo de Servicios	100	84	4111688	4349491
Ley N° 29444 - Carrera pública magisterial	0	0	0	0
Ley N° 23733 y Ley N° 30220 - Docentes universitarios	0	0	0	0
Ley N° 23536 - Profesionales de la salud	0	0	0	0
Ley N° 28561 - Asistenciales de salud	0	0	0	0
Ley N° 29277 - Magistrados	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 052-1981 - Fiscales	0	0	0	0
Ley N° 28091 - Diplomáticos	0	0	0	0
Ley N° 29709 - Servidores Penitenciarios	0	0	0	0
Ley N° 28359 - Militares y Policías	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 1024 - Gerentes públicos	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 25650 - Fondo de apoyo gerencial	0	0	0	0
Ley N° 30057 - Ley del Servicio Civil	0	0	0	0
Convenios de administración con PNUD	0	0	0	0
Obreros	0	0	0	0
Servicios de terceros	0	0	0	0
Locación de servicios	126	170	266320.56	1620094.50
Otros	0	0	0	0

Nota:

(1) Información a la fecha final del periodo anterior a que el Titular de la entidad estuvo obligado a presentar Informe.

Comentarios:

FORMATO N° 5 - PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
177618	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LA POSADA DE HUACACHINA, DISTRITO DE ICA, PROVINCIA DE ICA - ICA	23/03/2017	LA POBLACION DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA LA POSADA DE HUACACHINA ACCEDE A SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ACUERDO A LOS ESTANDARES DE CALIDAD	353175	369474	MONTO DE LA INVERSIÓN MODIFICADO POR PRECIO DE MERCADO ACTUALIZADO EN LA FASE DE INVERSIÓN	10/04/2018	08/06/2018	INVERSIÓN	Sí	10/04/2018	08/06/2018
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	ADECUADA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	Unidad	0	100	100	74127	74127	NINGUNO	NINGUNA			
	EXISTENCIA DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	Unidad	0	100	100	224989	224989	NINGUNO	NINGUNA			
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	0	0	NINGUNA	NINGUNA	MONTO DE LA INVERSIÓN MODIFICADO POR PRECIO DE MERCADO ACTUALIZADO EN LA FASE DE INVERSIÓN		
	GASTOS GENERALES	Unidad	0	100	100	29912	29912	NINGUNO	NINGUNA			
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	100	100	16200	16200	NINGUNO	NINGUNA			
	UTILIDAD	Unidad	0	100	100	14956	14956	NINGUNO	NINGUNA			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
198008	MEJORAMIENTO DE LA PLAZA FRANCISCO BOLOGNESI EN LA CIUDAD DE ICA, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA	16/04/2012	ADECUADAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CÍVICAS, CULTURALES, SOCIALES, RECREACIÓN Y DE ESPARCIMIENTO EN LA PLAZA FRANCISCO BOLOGNESI DE LA CIUDAD DE ICA	2563345	3194159	MONTO DE LA INVERSIÓN MODIFICADO POR PRECIO DE MERCADO ACTUALIZADO EN LA FASE DE INVERSIÓN	21/07/2018	17/12/2018	INVERSIÓN	Sí	21/07/2018	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
BANCAS DE MADERA	Unidad	0	100	58.07	203641	118254	NINGUNO	NINGUNA	
CONSTRUCCIÓN DE PILETA CENTRAL	Unidad	0	100	58.07	111878	64968	NINGUNO	NINGUNA	
ARBORIZACIÓN	Unidad	0	100	58.07	19507	11328	NINGUNO	NINGUNA	
CONSTRUCCIÓN DE PILETAS SECAS	Unidad	0	100	58.07	100584	58409	NINGUNO	NINGUNA	
CONSTRUCCIÓN DE PISO DE GRANITO PULIDO	Unidad	0	100	58.07	410869	238591	NINGUNO	NINGUNA	
CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS DE ADOQUÍN	Unidad	0	100	58.07	185721	107848	NINGUNO	NINGUNA	
CONSTRUCCIÓN PISO GRASS BLOCK	Unidad	0	100	58.07	43269	25126	NINGUNO	NINGUNA	
CUARTO DE CISTERNA	Unidad	0	100	58.07	22862	13276	NINGUNO	NINGUNA	
CUARTO DE MAQUINAS	Unidad	0	100	58.07	22862	13276	NINGUNO	NINGUNA	
CUARTO DE SUBESTACIÓN	Unidad	0	100	58.07	57829	33581	NINGUNO	NINGUNA	
ESCULTURAS DE FIBRA DE VIDRIOS	Unidad	0	100	58.07	159454	92595	NINGUNO	NINGUNA	
EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	148200	148200	NINGUNO	NINGUNA	
GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	100	100	100	40800	40800	NINGUNO	NINGUNA	
GRASS	Unidad	0	100	58.07	19507	11328	NINGUNO	NINGUNA	
MÓDULOS DE TACHOS DE BASURA	Unidad	0	100	58.07	44747	25985	NINGUNO	NINGUNA	
OBRAS DE INTERFERENCIA DE AGUA Y DESAGÜE	Unidad	0	100	58.07	376388	218569	NINGUNO	NINGUNA	
OBRAS DE INTERFERENCIA ELÉCTRICA	Unidad	0	100	58.07	564247	327658	NINGUNO	NINGUNA	
PISO DE CONCRETO ESTAMPADO	Unidad	0	100	58.07	125955	73142	NINGUNO	NINGUNA	
POSTES DE FIERRO FUNDIDO/FAROLAS	Unidad	0	100	58.07	244865	142193	NINGUNO	NINGUNA	
SARDINEL PERALTADO	Unidad	0	100	58.07	80737	46884	NINGUNO	NINGUNA	
SEÑALIZACIÓN VIAL	Unidad	0	100	58.07	22950	13327	NINGUNO	NINGUNA	

	SUPERVISIÓN	Unidad	0	100	100	123198	70328	NINGUNO	NINGUNA	
	ZONA DE ESTACIONAMIENTO	Unidad	0	100	58.07	64086	37215	NINGUNO	NINGUNA	

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
236980	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LOS SECTORES DE ABASTECIMIENTO S-1, S-2, S-3, S-4, S-5, S-6, S-8, S-13, S-15 Y S-16 DEL DISTRITO DE ICA, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA	09/11/2012	DISMINUCIÓN DE LAS ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES, PARASITARIAS Y DÉRMICAS	9808352	8417480	SE HAN EJECUTADO PARTIDAS QUE ESTABAN CONSIDERADAS EN LA EPI, Y EN EL ED SE HA ACTUALIZADO LAS METAS	08/03/2017	03/10/2017	INVERSIÓN	NO	08/03/2017	04/04/2018
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CAPACITACIÓN	Unidad	59.08	100	100	23685.55	23685.55	NINGUNO	NINGUNA			
	ESTUDIOS	Unidad	0	0	0	0	0	NINGUNO	NINGUNA			
	IMPACTO AMBIENTAL	Unidad	59.08	100	100	20472.21	20472.21	NINGUNO	NINGUNA			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	59.08	100	100	8095150.79	8095150.79	NINGUNO	NINGUNA			
	SUPERVISIÓN	Unidad	59.08	100	100	270000	270000	NINGUNO	NINGUNA			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
250252	MEJORAMIENTO DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES EN LA AVENIDA FERNANDO LEON DE ARECHUA DEL CERCADO DE ICA, PROVINCIA DE ICA - ICA	12/11/2013	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LA AV. FERNANDO LEON DE ARECHUA, PROVINCIA DE ICA - ICA	3457635	3894138	VARIACION DE METRADOS Y PRECIOS DE INSUMOS EN FASE DE EJECUCIÓN	05/12/2017	04/04/2018	INVERSIÓN	SÍ	05/12/2017	09/07/2018

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CONSTRUCCIÓN DE SARDINELES Y ACONDICIONAMIENTO DE ÁREAS VERDES	Unidad	21.13	100	100	568838.56	568838.56	NINGUNO	NINGUNA	
	CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS PEATONALES DE CONCRETO	Unidad	21.13	100	100	726398.85	726398.85	NINGUNO	NINGUNA	
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	100	100	100	110000	110000	NINGUNO	NINGUNA	
	GASTOS GENERALES	Unidad	21.13	100	100	0	0	NINGUNO	NINGUNA	
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	21.13	100	100	35000	35000	NINGUNO	NINGUNA	
	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS, PAVIMENTO FLEXIBLE EN CALIENTE	Unidad	21.13	100	100	2353900.34	2353900.34	NINGUNO	NINGUNA	
	SUPERVISIÓN	Unidad	21.13	100	100	100000	100000	NINGUNO	NINGUNA	

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
278395	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS CON COBERTURA Y PROTECCION SOLAR DE LAS AREAS COMUNES Y DEPORTIVAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIA MORENO DE CACERES, DISTRITO ICA, PROVINCIA DE ICA - ICA	11/12/2013	MEJORA DE LAS PRACTICAS DEPORTIVAS, CIVICAS, CULTURAL Y RECREATIVA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIA MORENO DE CACERES EN LA CIUDAD DE ICA	2647890	3071160	MONTO DE LA INVERSIÓN MODIFICADO POR PRECIO DE MERCADO ACTUALIZADO EN LA FASE DE INVERSIÓN	09/05/2018	22/10/2018	INVERSIÓN	SÍ	09/05/2018	22/10/2018

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	LOSA DEPORTIVA DE GRASS SINTÉTICO CON COBERTURA	Unidad	0	100	100	577935.47	577935.47	NINGUNO	NINGUNA	
	EQUIPAMIENTO	Unidad	0	100	100	44863.73	44863.73	NINGUNO	NINGUNA	
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	100	100	38000	38000	NINGUNO	NINGUNA	
	GASTOS GENERALES	Unidad	0	100	100	0	0	NINGUNO	NINGUNA	
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	0	100	100	20000	20000	NINGUNO	NINGUNA	
	PATIO PRINCIPAL CON COBERTURA	Unidad	100	100	100	1571701.59	1571701.59	NINGUNO	NINGUNA	
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	100	100	90056.83	90056.83	NINGUNO	NINGUNA	
	ÁREAS COMUNES CON JARDINES CON COBERTURA	Unidad	0	100	100	295330.77	295330.77	NINGUNO	NINGUNA	

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
289027	MEJORAMIENTO DEL PARQUE DE LAS BRUJAS DE CACHICHE, C.P. SANTA ROSA DE CACHICHE DISTRITO DE ICA, PROVINCIA DE ICA - ICA	27/03/2014	ADECUADAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, ESPARCIMIENTO Y CULTURA EN EL PARQUE DE LAS BRUJAS DE CACHICHE EN EL C.P. SANTA ROSA DE CACHICHE, DISTRITO DE ICA	1079731	1480173	MONTO DE LA INVERSIÓN MODIFICADO POR PRECIO DE MERCADO ACTUALIZADO EN LA FASE DE INVERSIÓN	27/07/2018	05/12/2018	INVERSIÓN	SÍ	27/07/2018	05/12/2018

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COSTO DIRECTO	Unidad	0	100	99.29	1167913.05	1159583.97	NINGUNO	NINGUNA	
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	100	100	100	39000	39000	NINGUNO	NINGUNA	
	GASTOS GENERALES	Unidad	0	100	99.29	93433.04	92766.72	NINGUNO	NINGUNA	
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	0	100	99.29	28000	27801.20	NINGUNO	NINGUNA	
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	100	99.29	67151.08	66677	NINGUNO	NINGUNA	
	UTILIDADES	Unidad	0	100	99.29	81753.91	81170.87	NINGUNO	NINGUNA	

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
293187	CREACION DEL CENTRO DE ESPARCIMIENTO Y PRACTICA DEPORTIVA EN EL ASENTAMIENTO HUMANO SEÑOR DE LUREN III ETAPA, DISTRITO DE ICA, PROVINCIA DE ICA - ICA	29/05/2014	ADECUADAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES RECREATIVAS, ESPARCIMIENTO Y PRÁCTICAS DEPORTIVAS, DEL CENTRO RECREACIONAL DEL ASENTAMIENTO HUMANO SEÑOR DE LUREN III ETAPA, DISTRITO DE ICA, PROVINCIA DE ICA - ICA	2143103	2794788	MONTO DE LA INVERSIÓN MODIFICADO POR PRECIO DE MERCADO ACTUALIZADO EN LA FASE DE INVERSIÓN	25/07/2018	21/12/2018	INVERSIÓN	Sí	25/07/2018	21/12/2018

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE RECREACIÓN	Unidad	0	100	99.89	828655.33	828655.22	NINGUNO	NINGUNA	
	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRACTICA DEPORTIVA	Unidad	0	100	99.89	1517886.07	1515075.50	NINGUNO	NINGUNA	
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	100	100	100	68100	68100	NINGUNO	NINGUNA	
	GASTOS GENERALES	Unidad	0	100	99.89	223458.60	223191.02	NINGUNO	NINGUNA	
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	0	100	99.89	28000	27969.20	NINGUNO	NINGUNA	
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	100	99.89	90000	89901	NINGUNO	NINGUNA	

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
305699	RECUPERACION DE LOS SERVICIOS CULTURALES RELIGIOSOS Y DE TRADICIÓN RELIGIOSA DEL SANTUARIO DEL SEÑOR DE LUREN DEL DISTRITO DE ICA, PROVINCIA DE ICA - ICA	21/12/2015	RECUPERAR LOS SERVICIOS RELIGIOSOS Y PRESERVAR LAS COSTUMBRES Y TRADICIONES RELIGIOSAS DE LOS CIUDADANOS EN LA PROVINCIA DE ICA - ICA.	21071944	36016276	INCREMENTO EN LOS PRECIOS DE LOS INSUMOS	24/10/2017	17/12/2018	INVERSIÓN	Sí	24/10/2017	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CENTRO DE INTERPRETACIÓN	Unidad	7.36	100	66.68	4841102.14	3228046.91	NINGUNO	NINGUNA	
	ENTORNO	Unidad	7.36	100	66.68	9252165.92	6169344.24	NINGUNO	NINGUNA	
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	100	100	100	929290	929290	NINGUNO	NINGUNA	
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	100	100	100	294891.26	294891.26	NINGUNO	NINGUNA	
	LIQUIDACIÓN	Unidad	0	100	0	50000	0	NINGUNO	NINGUNA	
	OTROS ESTUDIOS	Unidad	7.36	100	66.68	130044	86713.34	NINGUNO	NINGUNA	
	RECONSTRUCCIÓN	Unidad	7.36	100	66.68	19140971.80	12763200	NINGUNO	NINGUNA	
	RESTAURACIÓN	Unidad	7.36	100	66.68	0	0	NINGUNO	NINGUNA	
	SENSIBILIZACION	Unidad	7.36	100	66.68	98061.30	65387.27	NINGUNO	NINGUNA	
SUPERVISIÓN	Unidad	7.36	100	66.68	955000	636794	NINGUNO	NINGUNA		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
307220	MEJORAMIENTO DE LA PLAZUELA FRANCISCO PEREZ ANAMPA EN LA URB. SANTO DOMINGO DE GUZMAN, DISTRITO DE ICA, PROVINCIA DE ICA - ICA	16/12/2014	ADECUADAS CONDICIONES Y ESPACIO PARA EL ESPARCIMIENTO Y RECREACIÓN DE LOS MORADORES DE SANTO DOMINGO DE GUZMAN PROVINCIA DE ICA - CA - ICA.	1795198	1480584	VARIACION DE METRADOS Y PRECIOS DE INSUMOS EN FASE DE EJECUCIÓN	25/09/2017	21/01/2018	INVERSIÓN	SÍ	25/09/2017	21/01/2018

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ATRACTIVO CENTRAL ARQUITECTÓNICO	Unidad	96.46	100	100	58848.75	58848.75	NINGUNO	NINGUNO	
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	100	100	100	50410.60	50410.60	NINGUNO	NINGUNO	
	GASTOS GENERALES	Unidad	96.46	100	100	95954.75	95954.75	NINGUNO	NINGUNO	
	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	Unidad	96.46	100	100	148518.31	148518.31	NINGUNO	NINGUNO	
	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y SANITARIAS	Unidad	96.46	100	100	143550.87	143550.87	NINGUNO	NINGUNO	
	MOBILIARIO ARQUITECTÓNICO	Unidad	96.46	100	100	47220.76	47220.76	NINGUNO	NINGUNO	
	SUPERVISIÓN	Unidad	96.46	100	100	50823.49	50823.49	NINGUNO	NINGUNO	
	UTILIDADES	Unidad	96.46	100	100	0	0			
	VÍAS DE ACCESO PEATONAL	Unidad	96.46	100	100	738852.57	738852.57	NINGUNO	NINGUNO	
ÁREAS VERDES Y ARBORIZACIÓN	Unidad	96.46	100	100	146403.56	146403.56	NINGUNO	NINGUNO		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
308737	INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO CON AREA TECNICA EN EL AA.HH. EL HUARANGO LA TIERRA PROMETIDA, DISTRITO DE ICA, PROVINCIA DE ICA - ICA	16/03/2015	POBLACIÓN ESCOLAR DEL NIVEL SECUNDARIO CON ADECUADO SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN EL AA.HH. EL HUARANGO LA TIERRA PROMETIDA DEL DISTRITO DE ICA	4685565	6041126	INCREMENTO EN LOS PRECIOS DE LOS INSUMOS	11/05/2017	07/11/2017	INVERSIÓN	SÍ	11/05/2017	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	Unidad	58.41	100	100	458439.65	458439.65	NINGUNA	NINGUNA	
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	151247.27	151148	NINGUNA	NINGUNA	
	GASTOS GENERALES	Unidad	58.41	100	100	493395.76	493395.76	NINGUNO	NINGUNA	
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Unidad	58.41	100	100	4475417.94	4475417.94	NINGUNA	NINGUNA	
	SUPERVISIÓN	Unidad	58.41	100	100	215927	215927	NINGUNA	NINGUNA	
	UTILIDAD	Unidad	58.41	100	100	246697.88	246697.88	NINGUNA	NINGUNA	

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
336601	MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS CALLES DE LA RESIDENCIAL LA PLANICIE DE HUACACHINA, DISTRITO DE ICA, PROVINCIA DE ICA - ICA	23/12/2015	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES DE LA RESIDENCIAL LA PLANICIE DE HUACACHINA	613201	666679	MONTO DE LA INVERSIÓN MODIFICADO POR PRECIO DE MERCADO ACTUALIZADO EN LA FASE DE INVERSIÓN	11/12/2018	08/02/2019	INVERSIÓN	SÍ	11/12/2018	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE	Unidad	0	22.68	55.15	98641.37	239862.07	NINGUNA	NINGUNA	
	CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS DE CONCRETO	Unidad	0	22.68	55.15	27701.25	67359.97	NINGUNA	NINGUNA	
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	14000	14000	NINGUNA	NINGUNA	
	GASTOS GENERALES	Unidad	0	22.68	55.15	28989.61	52565.57	NINGUNA	NINGUNA	
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	0	22.68	55.15	0	0	NINGUNA	NINGUNA	
	SEMBRADO DE ÁREAS VERDES Y PLANTACIÓN DE ARBOLES	Unidad	0	22.68	55.15	10758.88	26161.92	NINGUNA	NINGUNA	
	SUPERVISION	Unidad	0	22.68	55.15	11589.48	11589.48	NINGUNA	NINGUNA	
	UTILIDADES	Unidad	0	22.68	55.15	14494.80	26282.79	NINGUNA	NINGUNA	

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
337684	MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LA COOPERATIVA DE VIVIENDA LA NUEVA ESPERANZA Y COLINDANTES, DISTRITO DE ICA, PROVINCIA DE ICA - ICA	11/01/2016	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA COOPERATIVA DE VIVIENDA LA NUEVA ESPERANZA	2444243	2988072	MONTO DE LA INVERSIÓN MODIFICADO POR PRECIO DE MERCADO ACTUALIZADO EN LA FASE DE INVERSIÓN	27/09/2018	24/01/2019	INVERSIÓN	SÍ	27/09/2018	24/01/2019
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE VÍAS	Unidad	0	74.45	86.73	1204725.82	1614534.69	NINGUNA	NINGUNA			
	CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS PEATONALES	Unidad	0	74.45	86.73	821684.78	733545.26	NINGUNA	NINGUNA			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	100	100	100	24200	24200	NINGUNA	NINGUNA			
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	0	100	100	19000	19000	NINGUNA	NINGUNA			
	SEÑALIZACION	Unidad	0	74.45	86.73	11050	14842.18	NINGUNA	NINGUNA			
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	74.45	86.73	66784.64	66784.64	NINGUNA	NINGUNA			
	ÁREAS VERDES	Unidad	0	74.45	86.73	65187.56	86509.10	NINGUNA	NINGUNA			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
344832	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. HUACACHINA (SECTOR EMERGENCIA), CALLE LOS PACHECOS, PASAJE N°1612, PASAJE 1616 Y PASAJE SN EN EL DISTRITO DE ICA, PROVINCIA DE ICA - ICA	25/04/2017	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. HUACACHINA (SECTOR EMERGENCIA), CALLE LOS PACHECOS, PASAJE N°1616, PASAJE N°1612 Y PASAJE S/N, DISTRITO DE ICA, PROVINCIA DE ICA-ICA	607529	986188	MONTO DE LA INVERSIÓN MODIFICADO POR PRECIO DE MERCADO ACTUALIZADO EN LA FASE DE INVERSIÓN	13/01/2018	19/04/2018	INVERSIÓN	SÍ	13/01/2018	19/04/2018

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	100	100	100	27468.72	27468.72	NINGUNA	NINGUNA	
	GASTOS GENERALES	Unidad	0	100	96.60	78792.03	78475.43	NINGUNA	NINGUNA	
	INFRAESTRUCTURA PEATONAL	Unidad	0	100	96.60	228725.09	220948.44	NINGUNA	NINGUNA	
	INFRAESTRUCTURA VEHICULAR	Unidad	0	100	96.60	567154.03	547870.79	NINGUNA	NINGUNA	
	SUPERVISION	Unidad	0	100	57.06	27457.83	15667.44	NINGUNA	NINGUNA	
	UTILIDADES	Unidad	0	100	96.60	39396.01	39237.71	NINGUNA	NINGUNA	

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
348182	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA AVENIDA JOSE MARIA EGUREN-SAN JOAQUIN EN EL DISTRITO DE ICA, PROVINCIA DE ICA - ICA	23/09/2016	ADECUADA PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA AV. JOSE MARIA EGUREN - URB. SAN JOAQUIN	319878	476974	MONTO DE LA INVERSIÓN MODIFICADO POR PRECIO DE MERCADO ACTUALIZADO EN LA FASE DE INVERSIÓN	13/09/2018	07/12/2018	INVERSIÓN	SÍ	13/09/2018	07/12/2018

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	100	100	100	11500	11500	NINGUNA	NINGUNA	
	GASTOS GENERALES	Unidad	0	100	100	25288.74	25288.74	NINGUNA	NINGUNA	
	GESTIÓN DE PROYECTO	Unidad	0	100	100	27000	27000	NINGUNA	NINGUNA	
	MEJORA DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE	Unidad	0	100	100	148261.37	148261.37	NINGUNA	NINGUNA	
	MEJORA DE LAS REDES DE EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES Y EXCRETAS	Unidad	0	100	100	268126.36	268126.36	NINGUNA	NINGUNA	
	SUPERVISION	Unidad	0	100	100	22085.25	22085.25	NINGUNA	NINGUNA	
	UTILIDADES	Unidad	0	100	100	17702.12	17702.12	NINGUNA	NINGUNA	

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
351902	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA URB. SAN MIGUEL DEL DISTRITO DE ICA, PROVINCIA DE ICA - ICA	17/08/2016	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA URBANIZACION SAN MIGUEL, DEL DISTRITO DE ICA, PROVINCIA DE ICA - ICA	6732074	3803259	MONTO DE LA INVERSIÓN MODIFICADO POR PRECIO DE MERCADO ACTUALIZADO EN LA FASE DE INVERSIÓN	26/06/2018	03/12/2018	INVERSIÓN	SÍ	26/06/2018	03/12/2018
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CONSTRUCCIÓN DE PISTAS	Unidad	0	100	97.70	1884881.20	1841689.28	NINGUNA	NINGUNA			
	CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS	Unidad	0	100	97.70	1084407.62	1056924.15	NINGUNA	NINGUNA			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	100	100	100	220003.61	220003.61	NINGUNA	NINGUNA			
	GASTOS GENERALES	Unidad	0	100	97.70	232045.27	226709.20	NINGUNA	NINGUNA			
	GESTIÓN AMBIENTAL	Unidad	0	100	97.70	98647.92	97953.36	NINGUNA	NINGUNA			
	SEÑALIZACIÓN	Unidad	0	100	97.70	35668.72	35668.72	NINGUNA	NINGUNA			
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	100	100	168138	168138	NINGUNA	NINGUNA			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
354551	CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES CUSCO, RAVELLO Y LOS PASAJES SAN LORENZO, UNION, CUSCO, N 1, N 8, ABRAHAM VALDELOMAR, SUCRE, RAVELLO, LA MOCHICA, N8, N14, S/N, CUSCO DEL C.P. SARAJA, DISTRITO DE ICA , PROVINCIA DE ICA - ICA	17/08/2016	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD EN LAS CALLES CUSCO, Y LOS PASAJES UNION, ABRAHAM VALDELOMAR, SUCRE, RAVELLO, LA MOCHICA, N8, N14, S/N, CUSCO DEL C.P. SARAJA, DISTRITO DE ICA, PROVINCIA DE ICA- ICA	1121852	1613413	MONTO DE LA INVERSIÓN MODIFICADO POR PRECIO DE MERCADO ACTUALIZADO EN LA FASE DE INVERSIÓN	07/09/2018	05/12/2018	INVERSIÓN	SÍ	07/09/2018	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado	Costo ejecutado al final del período reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	32200	32200	NINGUNA	NINGUNA	
	GASTOS GENERALES	Unidad	0	100	81.95	126268.13	103480.77	NINGUNA	NINGUNA	
	GESTIÓN DE PROYECTO	Unidad	0	100	100	16000	16000	NINGUNA	NINGUNA	
	INFRAESTRUCTURA PEATONAL	Unidad	0	100	81.95	524065.15	473962.76	NINGUNA	NINGUNA	
	INFRAESTRUCTURA VEHICULAR	Unidad	0	100	81.95	718110.88	542478.50	NINGUNA	NINGUNA	
	SUPERVISION	Unidad	0	100	81.95	58356.90	41498.24	NINGUNA	NINGUNA	
	UTILIDAD	Unidad	0	100	81.95	63134.06	51740.38	NINGUNA	NINGUNA	
	ÁREAS VERDES	Unidad	0	100	81.95	20505.25	18366.43	NINGUNA	NINGUNA	

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
357580	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN LA URB. SAN JOAQUIN VIEJO, DISTRITO DE ICA, PROVINCIA DE ICA - ICA	26/07/2016	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA URB. SAN JOAQUÍN VIEJO	1060445	1155288	MONTO DE LA INVERSIÓN MODIFICADO POR PRECIO DE MERCADO ACTUALIZADO EN LA FASE DE INVERSIÓN	09/05/2018	22/10/2018	INVERSIÓN	SÍ	09/05/2018	22/10/2018

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CALZADA CON PAVIMENTO Y SEÑALIZACIÓN	Unidad	0	100	99.35	683694.43	679250.42	NINGUNA	NINGUNA	
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	100	100	100	23950	23950	NINGUNA	NINGUNA	
	GASTOS GENERALES	Unidad	0	100	99.35	73365.01	72886.50	NINGUNA	NINGUNA	
	GESTIÓN DE PROYECTO	Unidad	0	100	100	16000	16000	NINGUNA	NINGUNA	
	INFRAESTRUCTURA PEATONAL	Unidad	0	100	99.35	358619.63	356288.60	NINGUNA	NINGUNA	
	SEMBRADO DE ARBOLES Y ÁREAS VERDES	Unidad	0	100	99.35	19924.21	19794.70	NINGUNA	NINGUNA	
	SUPERVISION	Unidad	0	100	100	33000	33000	NINGUNA	NINGUNA	
	UTILIDAD	Unidad	0	100	99.35	73365.01	72886.50	NINGUNA	NINGUNA	

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (*)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
370864	CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL PASAJE PACHACUTEC EN EL DISTRITO DE ICA, PROVINCIA DE ICA - ICA	16/11/2016	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL PASAJE PACHACUTEC	121440	165628	ACTUALIZACIÓN EN LOS PRECIOS DE LOS INSUMOS	06/04/2018	18/05/2018	INVERSIÓN	SÍ	18/05/2018	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado	Costo ejecutado al final del periodo reportado	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	100	100	100	12201.20	12201.20	NINGUNA	NINGUNA	
	GASTOS GENERALES	Unidad	0	0	0	8587.01	0	NINGUNA	NINGUNA	
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	0	100	100	14000	14000	NINGUNA	NINGUNA	
	SUPERVISION	Unidad	0	0	0	15989	0	NINGUNA	NINGUNA	
	UTILIDADES	Unidad	0	0	0	7513.63	0	NINGUNA	NINGUNA	
	VEREDAS CONTINUAS	Unidad	0	0	0	0	0	NINGUNA	NINGUNA	
VÍAS ADECUADAS PARA LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR - PAVIMENTACIÓN	Unidad	0	0	0	0	0	NINGUNA	NINGUNA		

Notas:

- (1) Monto de la declaratoria de viabilidad consignado en el Banco de Proyectos del Sistema Nacional de Inversión Pública.
- (2) En caso se haya previsto que la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprende más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto estimado acumulado al cierre del periodo reportado.
- (3) En caso la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprenda más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto ejecutado acumulado al cierre del periodo reportado.

Comentarios: